

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації Регіональної стратегії розвитку за 2016 рік

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1. Забезпечення рівного доступу та підвищення якості загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості	Розвиток людського та соціального капіталу	1.1. Поліпшення інфраструктури закладів освіти області	Закарпатська область	2015 - 2017	2015-2016	ДФРР, місцевий бюджет	33141,196	18691,966	58900,000	9079,809	84900,000	18993,594	Створені додаткові місця у дошкільних навчальних закладах	Кількість місць	875	1323	+448	Додаткові місця у дошкільних навчальних закладах, створені за рахунок відкриття нових груп, реконструкції ДНЗ та реорганізації НВК	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3. Створення умов для формування здорового населення	Розвиток людського та соціального капіталу	1.2. Розвиток інфраструктури закладів охорони здоров'я	Закарпатська область	2015 - 2017	2015-2016	ДФРР, місцевий бюджет	42782,608	12259,304	41000,000	7994,616	73400,000	19742,979	Поліпшення надання послуг санаторно-курортного перебування дітей з патологією бронхо-легеневої системи Зменшення кількості післяродових та післяопераційних інфекцій	Відс. Кв.метри Одиниць в рік	110 659,32 35	108 0 40	-2 -659,32 +5	Значення індикатора буде досягнуто у наступному звітному періоді	
1.3. Створення умов для формування здорового населення	Розвиток людського та соціального капіталу	1.3. Укомплектування медичним обладнанням закладів охорони здоров'я	Хустський район	2016-2017	2016	ДФРР, Місцевий бюджет	3500,0	3500,0	167600	3500,0	167600	3500,0	Придбання апарату рентгенографічного обстеження Придбання санітарного автомобіля	Шт. Шт.	1 1	1 0	0 -1	Значення індикатора буде досягнуто у наступному звітному періоді	
1.3. Створення умов для формування здорового населення	Розвиток людського та соціального капіталу	1.4. Реконструкція будівель колишньої котельні у м.Ужгород по вул. Ф. Тішого, 13 Б під спортивно-реабілітаційний центр для інвалідів	Закарпатська область	2016 - 2017	2016	ДФРР, місцевий бюджет, інвестори	24302,172	24302,172	2600,000	2803,205	2600,000	2803,205	Оздоровлення людей з обмеженими фізичними можливостями	Кількість оздоровлених інвалідів упродовж року	10000	0	-10000	Проект знаходиться у стадії реалізації. Значення індикатора буде досягнуто після введення об'єкту в експлуатацію	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3. Створення умов для формування здорового населення	Розвиток людського та соціального капіталу	1.5. Розвиток спортивної інфраструктури регіону	Тячівський та Воловецький райони	2015 – 2016	2015 – 2016	ДФРР, місцевий бюджет	22208,296	13904,732	2751,878	11407,532	9751,878	19786,306	Пропускна спроможність спорзалу	Осіб	50	0	- 50	Здійснювалося будівництво спортивного комплексу по вул Вайди в м. Тячів та спортивного майданчика у с. Гукливе Індикатори будуть досягнуті після введення об'єктів в експлуатацію у 2017 році		
													Кількість глядачів	Місць	244	0	-244			
													Загальна площа	Кв.м.	1988,43	0	-1988,43			
													Кількість майданчиків	Шт.	1	0	-1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.4. Розвиток культури і духовності людини	Розвиток людського та соціального капіталу	1.6. Покращення доступу до культурного розвитку і збагачення особистості	Закарпатська область	2015 – 2017	2015-2016	ДФРР, місцевий бюджет	13870,688	6782,300	21500,000	6573,900	28900,000	13648,288	Кількість закладів культури у т. ч. мистецькі навчальні заклади Кількість студентів та учнів у мистецьких навчальних закладах Музейні фонди Бібліотечні фонди	Один иць Осіб Один иць одини ць	1024 15024 19500 0 5,631 млн.	1024 15024 у2015 році 14584 у2016 21380 0 5,406 млн.	0 +1880 0 -225,0	Збереження діючих закладів культури і мистецтва та примножен ня музейних фондів Крім того, проведено капремонт Закарпатсь кого обласного палацу дитячої та юнацької творчості „Падіюн”.	
													Кількість учасників всеукраїнськи х та міжнародних конкурсів та фестивалів Кількість відроджених фольклорних джерел	Один иць Один иць	152 3	152 3	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6. Зміцнення громадянського суспільства	Розвиток людського та соціального капіталу	1.8. Реконструкція об'єкта – Готель „Тячів”, розташованого в м. Тячів для розміщення ЦНАПу	Тячівський район	2015	2015-2016	Державний бюджет, місцевий бюджет	932,292	932,292	-	932,292	5700,000	932,292	Кількість створених ЦНАПів	Одиниць	1	1	0	ЦНАП розміщується за адресою м. Тячів, вул. Нересенська, 5	
1.6. Зміцнення громадянського суспільства, соціальної сфери та соціальної інтеграції	Розвиток людського та соціального капіталу	1.9. Забезпечення достойних та безпечних умов перебування дітей у дошкільному навчальному закладі в с. Імстичево, Іршавського району	с. Імстичево, Іршавського району	2015	2015	ДФРР, місцевий бюджет	991,0	-	-	-	1000,0	879,5	Економія бюджетних коштів	Тис. грн.	40,0	40,0	0	Реалізація проекту завершена у 2015 році	
1.6. Зміцнення громадянського суспільства, соціальної сфери та соціальної інтеграції	Розвиток людського та соціального капіталу	1.10. Створення комфортних умов перебування дітей у ДНЗ – шлях майбутнього розвитку Арданівської громади	с. Арданово, с. Дунковиця, с. Мідяниця, Іршавського району	2015	2015	ДФРР, місцевий бюджет	81,3	-	-	-	465,0	435,198	Економія бюджетних коштів	Тис. грн.	23,6	26,0	+ 2,4	Реалізація проекту завершена у 2015 році	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1. Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури	Формування конкурентоспроможності та інноваційності	2.1. Розвиток дорожнього господарства	Закарпатська область	2015 – 2017	2015–2016	ДФРР, місцевий бюджет	559569,240	537125,808	19500,000	541332,100	25200,000	559569,240	Проведення дрібного та середнього поточного ремонту, капітального ремонту та експлуатаційне утримання доріг Відремонтовані тротуари Відремонтоване покриття мосту	Км. М. М.	1611,6 1215 505	1582,1 1215 505	-29,5 0 0	Значення індикатора буде досягнуто у наступному звітному періоді	
2.1. Розвиток мереж транспортного сполучення та просторової інфраструктури	Формування конкурентоспроможності та інноваційності	2.2. Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення	Закарпатська область	2015 – 2017	2015–2016	ДФРР, місцевий бюджет	24746,94	4914,840	33000,000	4914,840	40900,000	18803,736	Збудовані та реконструйовані КНС, ВОС, ВНС, НФС Збудовані та реконструйовані водопровідні та каналізаційні мережі Кількість абонентів по водовідведенню	(Одиниць) Км. Осіб	5 53,1 4788	1 18,7 4788	-4 -34,40 0	Значна частина фінансування проекту здійснювалася за рахунок коштів ДФРР	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1. Розвиток мереж транспортно го сполученн я та просторов ої інфраструкту ри	Формуван ня конкурен тоспро можност і та іннова ційнос ті	2.3. Реконструк ція міжнародно го аеропорту „Ужгород” по вул. Собранецькій, 145 в м. Ужгород	Закарпа тська область	2016 – 2017	2015-2016	ДФРР, місцевий бюджет	10223,21	9423,21	47150,000	9000.502	47150,000	9799,702	Виготовлення проектно- кошторисної документації Проведення поточного ремонт асфальтобетон ного покриття аеродрому	Одиниц ь М.	1 9562	1 9562	0 0	У 2016 році реалізація проекту здійснювал ась і за рахунок котів ДФРР	
													Проведення маркування асфальтобетон ного покриття аеродрому Придбання стаціонарного металодетек тора арочного типу Встановлення огорожі Капітальний ремонт вогнювкової підстанції Капітальний ремонт ВОХОР Капітальний ремонт Накопичувача (термінала)	Км. Шт. М/п Об'єк т Об'єк т Об'єк т	11,809 1 6458 1 1 1	11,809 1 6458 1 1 1	0 0 0 0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2. Підтримка інноваційного підприємництва та економіки знань	Формування конкурентоспроможності та інноваційності	2.4. Створення Національного наукового парку „Ужгородський національний університет” та розвиток його інфраструктури	Закарпатська область	2015 – 2017	2015 – 2016	-	-	-	10000,000		10200,000		Каталог проектів готових до впровадження	Шт.	1	1	0	Тривають роботи із розробки нових та впровадження наявних проектів	
													Кількість проектів, що впроваджуються	Шт.	3	3	0		
2.3. Забезпечення енергозбереження та енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах	Формування конкурентоспроможності та інноваційності	2.5. Модернізація системи вуличного освітлення в населених пунктах області з використанням енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії	Закарпатська область	2015 – 2017	2015–2016	ДФРР, місцевий бюджет	17105,560	9460,200	1000,000	9460,200	1700,000	17105,560	Встановлення вуличного освітлення	Світлоточок	592	592	0	Проект реалізовувався на території населених пунктів області за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів ДФРР	
													Протяжність встановленого електроосвітлення	Км	58,315	62,834	+4,519		
2.3. Забезпечення енергозбереження та	Формування конкурентоспроможності	2.6. Впровадження енергозберігаючих	Закарпатська область	2015 – 2017	2015–2016	ДФРР, місцевий	24337,200	12885,46	5200,000	7987,792	13700,000	19852,124	Кількість об'єктів, які реалізуються в межах проекту	Шт.	25	29	+4	Реалізація проекту здійснювалася за рахунок	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
енергоефективності у виробничій та невиробничій сферах	іта інноваційності	технологій у бюджетних закладах області											Теплова потужність	КВт	450	450	0	впровадження енергозберігаючих технологій у закладах освіти та охорони здоров'я	
													Заміна вікон і дверей	Кв.м	112,6	112,6	0		
2.4. Розвиток туристичної та рекреаційно-оздоровчої сфери	Формування конкурентоспроможності та інноваційності	2.8. Облаштування туристично-привабливих територій області	м. Хуст	2015 – 2017	2015–2016	ДФРР, місцевий бюджет	5753,967	968,258	3000,0	968,258	6600,0	5753,967	Реконструкція міського парку культури та відпочинку, м. Хуст	Га	3,061	3,061	0	Відновлена залізобетонна огорожа, відновлені садово-паркові доріжки та бордюри, оформлені клумби та газони, озеленений та ландшафтно оформлений парк	
2.4. Розвиток туристичної та рекреаційно-оздоровчої сфери	Формування конкурентоспроможності та інноваційності	2.9. Створення центру підготовки фахівців індустрії туризму Закарпаття	Закарпатська область	2015 – 2017	2016	місцевий бюджет	1425,500	1425,500	400,000	1425,500	800,000	1425,500	Знакування і маркування туристичних шляхів та маршрутів територією області	Км	14	38,6	+24,6	Проект на стадії реалізації	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													Проведення конференцій, форумів, засідань за круглим столом тощо з питань розвитку туристичної та рекреаційно-оздоровчої сфери	Кількість заходів	11	11	0		
													Розробка та встановлення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів встановлення дорожніх інформаційних знаків, стендів тощо до історико-культурних пам'яток внесених до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО	Шт	25	25	0		
													Участь у виставкових заходах та організація виставки-ярмарку „ТурСвроцентр - Закарпаття 2016”	Кількість виставок	10	10	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													Організація і проведення пізнавально-інформацій-них турів	Кількість турів	3	4	+1		
													Проведення маркетингового дослідження	Кількість досліджень	1	1	0		
													Забезпечення роботи офіційного туристично-інформаційного порталу „Вітаємо на Закарпатті”	Кількість порталів	1	1	0		
													Проведення семінарів-навчань з підготовки фахівців у сфері сільського та агротуризму (власників садиб та осіб, які бажають працювати у цій сфері)	Кількість семінарів	11	11	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1. Забезпечення інтегрованого стратегічного просторового і земельного планування сільських і міських територій	Інтегрований розвиток сільських територій	3.1. Розроблення схеми планування територій	Ужгородський, Рахівський та Берегівський райони	2015 – 2017	2015 -2016	ДФРР, місцевий бюджет	440,870	194,000	800,000	80,000	1000,000	196,870	Розроблені схеми планування територій	Одиниць	13	3	-10	Розроблена схема планування Ужгородського, Рахівського та Берегівського районів	
3.5. Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг на сільських територіях	Інтегрований розвиток сільських територій	3.4. Покращення надання медичних послуг у сільській місцевості	Хустський район, Іршавський район	2015	2015	ДФРР, місцевий бюджет	1856,675	-	-	-	1670,000	1856,626	Збільшення кількості вузькопрофільних спеціалістів	Спеціалістів	15	15	0	Реалізація проекту завершена у 2015 році	
3.5. Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг на сільських територіях	Інтегрований розвиток сільських територій	3.5. Покращення освітньої інфраструктури у сільській місцевості	Закарпатська область	2015 – 2017	2015–2016	ДФРР, місцевий бюджет	54672,924	5544,151	30200,000	22394,937	47170,000	36704,912	Кількість місць у постійних дошкільних закладах у сільській місцевості	Тис. місць	24,2	22,8	+ 1,4	Кількість місць у дошкільних закладах сільської місцевості збільшено за рахунок будівництва нових закладів та відкриття нових груп	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.5. Розвиток соціальної сфери та покращення якості послуг на сільських територіях	Інтегрований розвиток сільських територій	3.6. Реконструкція будинку культури і дозвілля в с. Н.Ворота, вул. Перемоги, 1, Воловецького району	с. Н. Ворота, Воловецького району	2015	2015	ДФРР, місцевий бюджет	420,873	-	-	-	330,000	319,144	Об'єкт	Одиниць	1	1	0	Проект виконано в повному обсязі у 2015 році	
4.3. Запобігання стихійним лихам, техногенним аваріям і катастрофам	Забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії	4.2. Система космічного захисту від надзвичайних ситуацій – Транскордонна система для передбачення надзвичайних природних явищ на основі використання супутникових технологій в Угорщині, Словаччині, Румунії та Україні	Закарпатська область	2015	2015	Державний бюджет, грантові кошти ЄС	4938,940	-	-	-	4938,940	4938,940	Встановлено метеостанції	Штук	3	2	-1	Реалізація проекту завершена у 2015 році. Значна частина фінансування здійснювалася за рахунок грантових коштів Європейського Союзу	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.3. Запобігання стихійним лихам, техногенним аваріям і катастрофам	Забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії	4.5. Регулювання русла р. Хустець в м. Хуст Закарпатської області	м. Хуста навколишні села	2015 - 2016	2015 - 2016	ДФРР, місцевий бюджет	9030,148	783,000	4400,000	783,000	7650,000	6042,583	Регулювання русла Влаштування підпірної стінки Влаштування укїсного кріплення	М.п. М.п. М.п.	603 482 539	503 437 464	-100 -45 -75	Реалізація проекту необхідна для захисту м. Хуст від затоплення водами р.Хустець, а також з метою запобігання подальшої бокової ерозії берегів	
4.3. Запобігання стихійним лихам, техногенним аваріям і катастрофам	Забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії	4.6. Захист від підтоплення сільськогосподарських земель водами р. Соловинка в с. Руські Комарівці, Ужгородського району	Ужгородський район	2015	2015	ДФРР, місцевий бюджет	797,236	-	-	-	725,0	797,236	Розчистка русла річки Улаштування дамби Улаштування трубчатого перегону ТП-10 Улаштування трубчатого водовипуску ТП-6	П.м. П.м. Шт. Шт.	2451,0 856,0 1 1	2451,0 856,0 1 1	0 0 0 0	Проект виконано в повному обсязі у 2015 році	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.4. Створення і реалізація системи ефективного управління побутовим і промисловим і відходами	Забезпечення якості і безпеки довкілля та просторової гармонії	4.7. Будівництво заводу механізованої переробки твердих побутових відходів потужністю від 20,0 до 30,0 тис.т/рік в с. Яноші Берегівського району	Берегівський район	2015 – 2017	2015-2016	місцевий бюджет	16841,400	99,600	35500,000	99,600	48350,000	16841,400	Переробка сміття	Тис. тонн в рік	30,0	*	*	У 2015 році реалізовано першу чергу проекту (сміттесортувальний цех). У 2016 р. проведено коригування проектної документації	* Для ефективної роботи комплексу необхідне подальше будівництво спеціального полігону по забороненню відходів, що не підлягають переробці

Перший заступник голови обласної ради

Й. Борто